



CACS FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle
Social do FUNDEB
IRATI-PR

1 **Ata nº 04/2023.** Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três
2 reuniram-se os conselheiros do CACS FUNDEB nas dependências da Casa dos
3 Conselhos, às 8 horas e 15 minutos em primeira convocação, em reunião
4 ordinária com pauta: prestação de contas dos Termos de Compromisso
5 201401561 e 201401562 Equipamentos e Mobiliário escolar. A presidente abriu
6 a reunião, fazendo a chamada dos presentes, para verificar o quórum, contendo
7 9 presentes e prosseguiu dando a palavra para a assistente administrativa da
8 Secretaria Municipal de Educação, Michele Angela Adamski de Paula, para
9 explanar sobre a prestação de contas. Michele começou falando sobre o Termo
10 de Compromisso 201401562 cujo número do recibo de prestação é
11 15222112022 enviada e registrada na base de dados do Fundo Nacional de
12 Desenvolvimento da Educação para posterior análise em nove de novembro de
13 dois mil e vinte e dois onde foi realizada a devolução de recurso ao FNDE no
14 valor de R\$ 197.141,76 (cento e noventa e sete mil, cento e quarenta e um reais
15 e setenta e seis centavos) sendo R\$ 166.057,12 (cento e sessenta e seis mil e
16 cinquenta e sete reais e doze centavos valor creditado pelo FNDE e R\$
17 31.084,64 (trinta e um mil e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)
18 rendimento da aplicação financeira. O termo de compromisso teve a vigência
19 encerrada em maio de dois mil e vinte e dois e o FND não permitiu a prorrogação
20 de prazo para execução do objeto pactuado. Fora várias as reprogramações
21 durante este período: em dois mil e dezesseis foi solicitado a reprogramação de
22 subação para poder realizar a adesão dos itens especificados no termo, como o
23 prazo expirou em dois mil e dezessete foi solicitado a prorrogação de termo de
24 compromisso pelo período de um ano pois a creche que receberia os itens
25 estava com a obra paralisada e com pendências de medições que seriam
26 providenciadas, no ano de dois mil e dezoito foi solicitado novamente a
27 reprogramação do prazo do termo de compromisso devido ao atraso no
28 cronograma das obras sendo que a mesma estava com 2,39% executados, em
29 dois mil e dezenove a empresa vencedora da licitação da obra na creche Rio
30 Bonito paralisou a execução das obras que estava com 16,90% executado
31 devido inconformidade em uma viga do projeto, mesmo sendo tomadas as
32 devidas providências precisou ser solicitado a reprogramação de prazo do
33 Termo de Compromisso; no ano de dois mil e vinte como a obra ainda não havia
34 atingido o percentual exigido para a aquisição do mobiliário e equipamentos foi



CACCS FUNDEB

**Conselho de Acompanhamento e Controle
Social do FUNDEB
IRATI-PR**

35 solicitado novamente a reprogramação de subação; em dois mil e vinte um foi
36 solicitado novamente prorrogação do prazo devido a creche do Rio Bonito estar
37 com percentual de 57,51% de execução e a Creche Dallegrave com percentual
38 de 47,24% , prorrogação esta que finalizou em maio de dois mil e vinte e dois e
39 o FNDE não permitiu nova reprogramação. Com relação ao Termo de
40 Compromisso 201401561 – Aquisição e Equipamentos e Mobiliário Escolar foi
41 realizada a prestação de contas, recibo número 15467032023 enviada e
42 registrada na base de dados do FNDE para posterior análise em vinte e três de
43 fevereiro de dois mil e vinte e três onde foi feita a devolução de R\$ 62.752,24
44 (sessenta e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro
45 centavos) ao FNDE. Para este termo de compromisso também teve de ser
46 solicitado prorrogação de prazo pois houveram várias intercorrências na obra
47 como: desistência da Construtora vencedora do Pregão Eletrônico do FNDE
48 tendo de solicitar o retorno para metodologia convencional de construção e após
49 recebimento de parecer favorável incluir nova documentação e aguardar análise
50 do FNDE, tempo para adesão dos itens especificados no termo de compromisso,
51 obra paralisada e com pendências de medições, em dois mil e dezoito ainda
52 estava com 24,34% de obra executada. Em dois mil e dezenove foi solicitado
53 reprogramação devido o município estar finalizando a obra da Creche
54 Proinfância Vila São João com 95,57% de execução da obra e realizando o
55 trâmite para adquirir mobiliários e equipamentos. Ainda em novembro de dois mil
56 e dezenove foi solicitado reprogramação pelo período de seis meses devido
57 valores dos produtos estarem defasados pois o termo foi pactuado em dois mil
58 e quatorze e foi realizado processo licitatório, porém oito itens tiveram como
59 resultado Deserta. Em dois mil e vinte foi realizado novo pedido de prorrogação
60 pois a obra foi finalizada, porém foi necessária nova licitação e devido a
61 Pandemia de Covid-19 os fornecedores solicitaram maior prazo para entrega.
62 Foram adquiridos os itens e mobiliários para o referido Cmei no valor de R\$
63 68.088,26 (sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), atendendo
64 parcialmente ao Termo de compromisso, visto que alguns itens acabaram
65 ficando deserto na licitação e não puderam ser adquiridos. O saldo restante na
66 conta teve de ser devolvido no valor de R\$ 40.951,35 (quarenta mil novecentos
67 e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos) que foram devolvidos. Houve
68 também uma devolução ao FNDE referente a nota fiscal 007 que não poderia



CACS FUNDEB

**Conselho de Acompanhamento e Controle
Social do FUNDEB**

IRATI-PR

69 ser pago pela conta do referido termo, uma vez que, foi realizado pregão
70 eletrônico nº 65/2019 para compra de berços, todavia no objeto do processo não
71 consta o número do termo de compromisso e não cita o Cmei beneficiado, o
72 edital é genérico e o aviso de licitação não foi publicado no Diário Oficial da
73 União. Diante do exposto o município teve de devolver para a conta específica o
74 valor de R\$ 12.200,00 corrigidos desde a data em que o valor saiu da conta, ou
75 seja, nove de agosto de dois mil e dezenove totalizando R\$ 21.775,31 (vinte e
76 um reais setecentos e setenta e cinco reais e trinta e um centavos). A prestação
77 de contas foi aprovada por todos os presentes. Sem mais para o momento, eu
78 Evans Neves de Oliveira lavro a presente ata que segue assinada por mim e
79 demais presentes no livro próprio de assinaturas.